

ла на чл. 3 ал
опол”
ОЗОПОЛ ЕКО”

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕ СМР В КАЛЕНДАРНИ ДНИ

месец 6

[illegible]

Обособена позиция 3: „Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по см

От ДЗЗ/

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	марка	Кол-во	Механизация	Брой работници	Начало	Край	Брой кал. дни	ПРОЕКТ					
									месец 1					
									5	10	15	20	25	30
	Изпълнение на Инженеринг - Обособена позиция 3: „Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП" за изграждане на малък пилотен общински център – Созопол”.					1	240	240	5	10	15	20	25	30
	I. ПРОЕКТИРАНЕ					1	60	60						
1	Мобилизация на екипа - Гл.Проектант					1	1	1						
2	Набиране на изходна информация включително измервания на място					2	10	9						
3	„Изработване на работен инвестиционен проект“ по части:					11	55	45						
3.1	Главен проектант - Проектант по част Транспортно строителство					11	55	45						
3.2	Архитектурна - Проектант по част Архитектура					11	55	45						
	Генерален план - Проектант по част Архитектура													
3.3	Геодезия - Проектант по част Геодезия					11	55	45						
3.4	Геолог- Проектант по част Геология					11	55	45						
	Хидрогеолог проектант по част Хидрогеология													
3.5	Конструктивна - Проектант по част Конструктивна					11	35	25						
	Пожарна безопасност - Проектант по част Пожарна безопасност					36	55	20						
3.6	Водопровод и Канализация - Проектант по част ВиК					11	55	45						
3.7	Електро - Проектант по част Електро					11	55	45						
3.8	ТОВК - Проектант по част „ТОВК“					11	55	45						
3.9	Технологична - Проектант по част Технологична					11	55	45						
3.10	Озеленяване и благоустройство - Проектант по част Паркоустройство и благоустройство- Ландшафтна архитектура					11	55	45						
3.11	План за безопасност и здраве - Проектант експерт ПБЗ					11	55	45						
3.12	Пътища и настилки - Проектант по част Пътна					11	25	15						
	План за управление на строителни отпадъци - Проектант по част ПУСО					26	40	15						
	Проектно сметна документация - Експерт по част ПСД					41	55	15						
	Предаване и одобряване на работния инвестиционен проект					56	60	5						
	II. АВТОРСКИ НАДЗОР					1	180	180						
	III. ИЗПЪЛНЕНИЕ СМР					1	180	180						
	Откриване строителната площадка- Протокол обр.2					1	1	1						

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	Кол-во	Механизация	Брой работници	Начало	Край	Брой кал. дни	ПРОЕКТ						
									месец 1						
									5	10	15	20	25	30	
Изпълнение на Инженеринг - Обособена позиция 3: „Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП" за изграждане на малък пилотен общински център – Созопол”.						1	240	240	5	10	15	20	25	30	
	Подготовка на строителната площадка. Поставяне на временни знаци и ограждения. Доставка материали 1 ред			Автокран, тов. платформа, тов. Коли	3	1	5	5							
1	Изграждане вход със зона за премане и разтоварване на опасни битови отпадъци			Багер, булдозер, бетоносмесител, в. помпа, инв. Укрепване, бетонпомпа, вибратор, машина заглаждаща бетон, газопламъчен апарат, челен товарач, валяци, автокран, товарни коли, електроагрегат, заваръчен апарат	2	36	80	45							
2	Изграждане Зона за сортиране / съхраняване			Багер, бетоносмесител, вибратор, автокран, тов.платформа	2	36	80	45							
3	Изграждане Комунално-битова зона и канцелария			Багер, бетоносмесител, вибратор, автокран, тов.платформа	3	136	145	10							
4	Изграждане Склад за съхранение на празни опаковки и материали за събиране на разливи и разсипи, палети и инструменти			Багер, булдозер, бетоносмесител, бетонпомпа, вибратор, машина заглаждаща бетон, газопламъчен апарат, челен товарач, валяци, автокран, товарни коли, електроагрегат, заваръчен апарат	2	36	80	45							
5	Изграждане Зона за натоварване на опасните битови отпадъци за транспортиране до площадка за последващо третиране			Челен товарач, машина за битумен разлив, бетоновоз, асфалтополагаща машина, тов.коли, валяци,	2	36	80	45							
6	Изграждане Зона за престой на автомобили			Багер, бетоносмесител, тов.кола, автокран	5	126	135	10							
7	Изграждане на портал с бариера			Багер, бетоносмесител, тов.кола, автокран	3	151	155	5							
8	Изграждане място за поставяне на информационна табела				3	146	150	5							
9	Изграждане и оформяне на транспортно комуникационни връзки (пътища, настилки)			Челен товарач, валяк, машина за битумен разлив, асфалтополагаща машина, тов.коли, валяци	6	61	175	115							

[illegible]

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	Кол-во	Механизация	Брой работници	Начало	Край	Брой кал. дни	ПРОЕКТ						
									месец 1						
									5	10	15	20	25	30	31
Изпълнение на Инженеринг - Обособена позиция 3: „Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП" за изграждане на малък пилотен общински център – Созопол".						1	240	240	5	10	15	20	25	30	31
10.1	Изграждане и оформяне на инженерно технически проводи (площадкова инфраструктура), производствена зона			Багер, самосвал, водна помпа, инвентарно укрепване, машини за челна и ел. заварка на ПЕВП тръби, челен товарач, механична трамбовка, вишка	3	6	60	55							
10.2	Изграждане ограда, зона за озеленяване			Багер, самосвал, водна помпа, инв.укрепване, бетоновоз, бетонпомпа, вибратор тов.коли, електроагрегат, заваръчен апарат, автокран	2	136	175	40							
11	Изграждане на Трафопост			Багер, в.помпа, бетоносмесител, бетонпомпа, вибратор, газопламъчен апарат, мех.трамбовка, автокран, товарни коли, електроагрегат, заваръчен апарат	4	6	35	30							
12	Изграждане и доставка на Везна – платформена за измерване на приетите количества отпадъци			автокран, товарни коли, електроагрегат, заваръчен апарат	2	81	90	10							
IV. ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА															
	Екзекутивна документация					6	175	170							
	Направа на необходимите тествания, съставяне на протоколи съгласно Наредба № 3 за актовете и протоколите					1	180	180							
	Почистване обекта и приобектова площадка			Товарна кола с кран, тов. платформа	5	176	180	5							
	Подготовка за приемане на обекта с Констативен протокол акт (образец 15)					176	180	5							
ОБЩ РОЙ РАБОТНИЦИ															

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата:
Име и фамилия


Подпис на упълномощено лице
Длъжност
Наименование на участника:

16.04
Ангел

Упра
ДЗЗД

на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП" за изгражд:
си център – Созопол”

БОТНАТА РЪКА



НИ ДНИ




16.04
Ангел

Упрае
ДЗЗД

ОБЕКТ: Обособена позиция 3: „Проектиране с авторски надзор и изпълнение на работни проекти“
малък пилотен общински проект

ДИАГРАМА НА



Средносписъчен брой работници ТР - 9 души

Максимален брой работници ТР - 10 души

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата:

Име и фамилия

Подпис на упълномощено лице

Длъжност

Наименование на участника:

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на експерт

Подписаният/ата Георги Йорданов Георгиев

(трите имена)

ЕГН 1880171000

в качеството ми на Ключов експерт: «Ръководител на екипа» в офертата на
„Пътстрой – Варна” ЕООД,

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

На разположение съм и се ангажирам за позицията «Ръководител на екипа» при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП” по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ с 3 (три) обособени позиции, Обособена позиция № 3 Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП” за изграждане на малък пилотен общински център – Созопол””.

Дата: 17.01.2018г.

Подпис на дек