

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № 11300/20.12.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Техническа помощ за подготовка на тръжни документации, консултантски услуги по време на проекта и мониторинг“ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“

Днес, 29.03.2019 г., във връзка с възникнала необходимост от изменение на клаузи от Договор № 11300/20.12.2016 г., на основание чл. 116, ал.1, т. 3 от ЗОП

се сключи настоящото Допълнително споразумение между:

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „У. Гладстон“ № 67, ЕИК 131045382, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Триадица“ № 4, ет. 3, представлявано от Михаела Йорданова Габрашкова – В. И. Д. Изпълнителен директор и Ирина Кьосева – гл. счетоводител, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,
и

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“ ДЗЗД, БУЛСТАТ: 177116036, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Димитър Манов“ № 33, ет. 2, офис 8, представлявано от Велислава Георгиева Атанасова, съгласно договор за обединение от 29.01.2016 г., изменен със споразумение нотариално заверено на 26.03.2019 г. наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна.

Страните се споразумяха за следното:

§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:

§ 1.1 В ал.1 се създава нова буква „в“ със следното съдържание:

„в) осигури допълнителни контролори, извън основния си екип, които да осъществяват ежедневен, постоянен присъствен надзор на място на територията на всички обекти – складове с пестициди за цялото време, през което в тях се извършват дейности от изпълнителите на обществена поръчка с предмет: „*Преупаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест) обособени позиции*“. Дейността се извършва в съответствие с Работните програми и Графиците за отваряне на складовете на изпълнителите. Присъствието на допълнителните контролори в складовете и тяхната дейност се отразяват в осигурена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор онлайн-платформа, снабдена с необходимите инструменти за проследяване.“

§ 1.2 Създават се **нови ал. 4 и 5** със следното съдържание:

“(4) Извършването на дейностите по ал.1, б. „в“ се удостоверява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечно до 10-то число с представяне на хартиен и електронен носител на:

а) Протокол за извършена работа по образец (Образец №1);
б) График за работа на контролорите (Образец № 2) – попълва се текущо от допълнителните контролори за всяка обособена позиция от обществена поръчка с предмет „*Преупаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест) обособени позиции*“ и се отнася до складовете, включени в съответната позиция. Графикът отразява отработеното време в дни и е достъпен по всяко време в онлайн-платформата.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършени дейности по чл. 1, ал.1, б. „в“.

§ 1.3. Досегашната ал. 4 става ал. 6, като в нея се създава нова т. 4 със следното съдържание:

„4. Допълнителна техническа спецификация (Приложение № 2А) и Оферта (относно дейностите по чл. 1, ал.1, буква „в“) - (Приложение № 3А).

§ 1.4 Досегашната ал. 5 става ал. 7.

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

§ 2.1 В ал. 1 след думите „Общата стойност на договора“ се допълва „за изпълнение на дейностите по чл. 1, ал.1, букви „а“ и „б“.

§ 2.2. В ал. 2 след думите „за извършване на поръчката“ се допълва „в частта ѝ за дейностите по чл. 1, ал.1, букви „а“ и „б“.

§ 2.3 Създават се нови ал. 3 и ал. 4 със следното съдържание:

„(3) Общата стойност за изпълнение на дейностите по чл. 1, ал.1, б. „в“ е в размер до 190 026 (сто и деветдесет хиляди и двадесет и шест) лева без ДДС или 228 031,20 (двеста двадесет и осем хиляди и тридесет и един лева и двадесет стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3А към договора), неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

(4) Възнаграждението по ал. 3 е окончателно и не подлежи на актуализация. То включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на дейностите по чл. 1, ал.1, б. „в“ до изчерпване на сумата по ал. 3 или до изтичане на срока по чл. 9, ал. 3 - което от двете обстоятелства настъпи по-рано. Изчерпването на сумата по ал.3 се удостоверява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с представяне на заверено копие от Графика за работа на контролорите по чл. 1, ал. 4, б. „б“.

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

§ 3.1 Алинея 2 се изменя и допълва, както следва:

1. В изр. 1 след думата „услугите“ се добавя „по чл. 1, ал.1, букви „а“ и „б“.

2. Текстът на б. „Г“ придобива следната нова редакция:

„Г) Междинно плащане в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от цената по чл. 2, ал.1, платимо в 10-дневен срок от приемане на представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Междинен доклад за изпълнените дейности по проекта в рамките на осигуреното финансиране по Българо-швейцарската програма за сътрудничество /БШПС/ - най-късно до 07.12.2019г., както и надлежно оформена фактура.“

3. Създава се нова б. „Д“ със следното съдържание:

„Д) Окончателно плащане в размер на 15 % (петнадесет процента) от цената по чл. 2, ал.1, платимо в 30-дневен срок от приемане на Окончателния доклад по чл. 9, ал. 4 (нова), за изпълнение на всички дейности и представяне на надлежно оформена фактура.

§ 3.4 Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:

„(3) Възложителят заплаща услугите по чл. 1, ал.1, б. „в“ ежесечно в срок до 10 дни от приемане на документите по чл.1, ал.4 и надлежно оформена фактура. Документите се представят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 10 число на месеца, следващ отчетния, а извършените дейности до момента на сключване на допълнително споразумение № 2 се отчитат до 10.04.2019 г.

§ 3.5 Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 4. В чл. 5 се правят следните допълнения:

§ 4.1 В ал. 2 след думите „Техническото предложение (Приложение № 1)“ се добавя „и Оферта (Приложение № 3А)“. След думите „техническите спецификации (Приложение № 2) се добавя „и Допълнителната техническа спецификация“ (Приложение № 2А)“.

§ 4.2 В ал. 33 след думите „както изпълнението на дейностите във всеки един склад“ се добавя „включително чрез допълнителни контролори, извън основния си екип, които осъществяват ежедневен, постоянен присъствен надзор на място (съгласно Работните програми и Графиците за отваряне на складове на изпълнителите по договорите за обществена поръчка с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест) обособени позиции“)“.

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

§ 5.1 В ал. 1 датата „15.05.2019 г. се заменя с „15.05.2020 г.“

§ 5.2 Създават се нова ал. 3 със следното съдържание:

„(3) Срокът за изпълнение на дейностите по чл. 1, ал.1, б. „в“ е до 15.05.2020 г. или до изчерпване на сумата по чл. 2, ал. 3, удостоверено по надлежния ред.“

§ 5.3 Досегашната ал. 3 става ал. 4, и се изменя, както следва:

1. В ал.4 (предишна ал.3) се създава нова т. 4 със следното съдържание:

„4. Междинен доклад за изпълнените дейности по проекта в рамките на осигуреното финансиране по Българо-швейцарската програма за сътрудничество /БИПС/ – до 07.11.2019 г.“

2. досегашната т. 4 става т. 5, като в нея датата „30.04.2019 г.“ се заменя с „30.04.2020 г.“.

§ 6. В чл. 11, ал. 2 се създава нова т. 3 със следното съдържание:

„3. В 10-дневен срок от представяне на документите по чл. 1, ал. 4 – относно дейностите по чл. 1, ал.1, б. „в“;“

§ 7. Създава се нов член 15а със следното съдържание:

„Чл. 15а (1) За обезпечаване изпълнението на дейностите по чл. 1, ал.1,, б. „в“ при подписването на допълнително споразумение между страните за тяхното възлагане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция в размер на 5 % (пет процента) от сумата по чл. 2, ал. 3 или 9 501,30 лв. (девет хиляди петстотин и един лева и тридесет стотинки).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията си в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП (обн. ДВ, бр. 13/2016 г.). Според избраната форма, гаранцията трябва да е със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по чл. 1, ал.1, б. „в“. Тя се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 работни дни от настъпване на някое от основанията по чл. 9, ал. 3.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е съставено в четири еднообразни екземпляра – 3 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

1. Допълнителна техническа спецификация (относно дейностите по чл. 1, ал.1, буква „в“ от договора) – Приложение № 2А към основния договор;
2. Оферта на „Евростарт Да Транс“ ДЗЗД(относно дейностите по чл. 1, ал.1, буква „в“ от договора) – Приложение № 3А към основния договор.
3. „Протокол за извършената работа“ (Образец № 1);
4. „График на работа на контролорите“ (Образец № 2).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Михаела Габрашкова
Вр. и.д. Изпълнителен Директор на ПУДОБС

.....
Ирина Къосева
Гл. счетоводител



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Велислава Атанасова
Представител на Обединение
„Евростарт Да Транс“



Протокол за извършената работа

във връзка с осигуряване на ежедневен, постоянен присъствен надзор в складовете, в които се изпълнява обществена поръчка с предмет: „Преупаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест) обособени позиции“

1. Отчетен период /календарен месец/:

2. Брой човеко-дни, изразходвани за отчетния период:

3. Брой оставащи неизразходвани човеко-дни по договора:

4. Отворени складове (по идентификационен номер), в които се извършват дейности, които не са приключени към датата на протокола:

Обособена позиция 1	Обособена позиция 2	Обособена позиция 3	Обособена позиция 4	Обособена позиция 5	Обособена позиция 6

4. Складове (по идентификационен номер), в които всички дейности са приключени, към датата на протокола и са предадени на собственика:

Обособена позиция 1	Обособена позиция 2	Обособена позиция 3	Обособена позиция 4	Обособена позиция 5	Обособена позиция 6

Дата:

Изготвил.....


Work Schedule No 1/2018 - График на работата за периода 19.11.2018г. - 29.11.2018г.

WAREHOUSE No 201 - town of VRATZA СКЛАД № 201 - гр. ВРАЦА

ЛОТ 3 - Враца, Плевен, Монтана		Planned Activities				Attendance days			Присъствени дни																									
№ на склада	Област	Место	Обща продължителност за изпълнение на Дейност 2 и Дейност 3	Орентиращо Sampling; Repacking; Loading	Repacking	Loading	Йорданка Нишева	Здравка Маринова Иванова	Заместник	Представител																								
1	Вратза Враца	Вратза Враца	19.11.2018 г.	Loading	Repacking	Loading	X	X																										
			20.11.2018 г.								X	X																						
			21.11.2018 г.											X	X																			
			22.11.2018 г.														X	X																
			23.11.2018 г.																	X	X													
			24.11.2018 г.																				X	X										
			25.11.2018 г.																							X	X							
			26.11.2018 г.																										X	X				
			27.11.2018 г.																													X	X	
			28.11.2018 г.																															
29.11.2018 г.	X	X																																

3312

ОДОБРЯВАМ:



МИХАЕЛА ГАБРАШКОВА

В. И. Д.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПУДООС

**ДОПЪЛНИТЕЛНА
ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ**

„Техническа помощ за подготовка на тържни документи, консултантски услуги по време на проекта и мониторинг“ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“

2019 г.

1. Основания

През 2017 г. Държавният секретариат по икономическите въпроси на Швейцария (SECO) привлече експерти (бекстопъри), които да ги консултират по заложеният им контрол (нон абджекшън) за изготвената обществена поръчка с предмет „Преупаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест) обособени позиции“. При детайлно разглеждане на одобрената от българска страна (ПУДООС, МОСВ и Министерски съвет) документация, SECO излезе със становище, че подходът заложен в изготвеното през 2013 г. пред-проектно проучване следва да бъде променен. Към момента всички отпадъци в складовете бяха разглеждани като УОЗ пестициди. Финансираща страна предложи да бъдат обособени различни категории отпадъци, за които да се оферират различни цени от потенциалните участници в поръчката. Предложението беше обсъдено със заинтересованите страни и беше изготвена нова документация, която отразява новите изисквания на швейцарската страна. Това ново разделение на отпадъците, както и неизвестността за точните им количества породиха необходимостта от нов, засилен по обем и обхват контрол от страна на контролорите, които би следвало да упражняват контрол по време на дейностите на пробовземане, класифициране, преупаковане и претегляне на различните видове отпадъци. Допълнителното изискване за 100% контрол на място по време на дейностите беше изразено и официално от страна на Конфедерация Швейцария с писмо до българската страна (октомври 2017 г.).

Въз основа гореописаните изисквания надвишаващи първоначално обявените условия на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Техническа помощ за подготовка на тържбни документи, консултантски услуги по време на проекта и мониторинг“ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“*, както и в съответствие с писмените насоки за изпълнение на допълнителните изисквания, предоставени от страна на консултантите от страна на Държавния секретариат по икономическите въпроси към конфедерация Швейцария, в качеството му на финансиращата организация на проект: *„Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“* и страна по споразумението за изпълнение на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество /БШПС/, настоящото следва да се приема като Допълнителна техническа спецификация във връзка с изпълнение на Договор №: 11300/20.12.2016 г. между „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС), в качеството на Възложител и обединение „Евростарт Да Транс“ ДЗЗД, в качеството на Изпълнител на цитираната обществена поръчка и става неразделна част от него.

2. Предмет

2.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури ежедневен, постоянен присъствен надзор във всички складове, за цялото време през което в тях се изпълняват дейности от изпълнителите на обществена поръчка с предмет: *„Преупаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест) обособени позиции“*, когато съгласно Работните им програми и Графиците за отваряне на складове, в тях се предвижда да се извършват дейности.

2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури контрол на място и на дейностите по пробовземане и анализ и на УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други ПРЗ.

2.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да създаде система за ежедневен надзор по места, включително чрез използване на онлайн-платформа и необходимите технически средства за отразяване в нея на контролните действия извършени по места.

2.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури за изпълнение на дейността по т. 2.1 достатъчен брой

компетентни лица, вкл. такива извън основния му екип. Те трябва да присъстват по време на извършване в складовете на всички дейности от изпълнителите на обществена поръчка с предмет „*Преупаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест) обособени позиции*“ и да се отчитат чрез въвеждане на информация в онлайн-платформата, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури.

2.5 Срокът за изпълнение на дейностите по т. 2.1 е до изчерпване на допълнително осигуреното финансиране в размер на 190 026 (сто и деветдесет хиляди и двадесет и шест) лева без ДДС или 228 031,20 (двеста двадесет и осем хиляди и тридесет и един лева и двадесет стотинки) лева с включен ДДС, но не по-късно от 15.05.2020 г.



Приложение № 3А

До
Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната
среда /ПУДООС/
гр. София, ул. „Триадица.“ № 4, ет. 3

ОФЕРТА

за: **Осъществяване на допълнителен постоянен присъствен надзор във всички складове за съхранение на пестициди и други ПРЗ, за времето през което в тях се изпълняват дейности от изпълнителите на обществена поръчка с предмет: „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест) обособени позиции“.**

от: Обединение „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“ ДЗЗД, учредено с Договор за обединение от 29.01.2016г. между "ЕВРОСТАРТ 2008" ЕООД и „ДА ТРАНС“ ООД, адрес: София 1408, ул. „Димитър Манов“ №: 33, ет. 2, офис 8, тел.: 02/851 93 86, факс: 02/851 93 86, ел. поща: office@eurostart2008.eu, представлявано от Велислава Георгиева Атанасова, съгласно договор за обединение от 29.01.2016 г., изменен със споразумение нотариално заверено на 26.03.2019г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

В отговор на покана за представяне на оферта, представям на Вашето внимание следното Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя и Ценово предложение, включващо обосновка на предлаганата цена.

1. Офертата е съобразена с Допълнителна техническа спецификация предоставена от възложителя – приложение 2А, за осъществяване на постоянен присъствен надзор от контролори по места, както и създаване на достъпна за всички заинтересовани страни интернет-платформа, предназначена за текущо отразяване на всички обстоятелства констатирани от контролорите на място.

Офертата е съобразена и с техническите спецификации за изпълнение на дейностите по пробовземане, анализ, преопаковане, транспортиране и почистване, в складовете включени в обхвата на обществена поръчка с предмет, „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест) обособени позиции“.

Предлагаме да осигурим 1 000 човеко-дни допълнителен постоянен присъствен надзор, в рамките на сумата 190 026 лв. без ДДС, която е допустимото увеличение на цената на основния договор съгласно чл.116, ал.2 от ЗОП. Дейностите в настоящата оферта се явяват допълващи първоначалните дейности по мониторинг и контрол, предвидени в нашия първоначален договор с ПУДООС, с предмет: „Техническа помощ за подготовка на тръжни документи, консултантски услуги по време на проекта и мониторинг“. Дейностите в настоящата оферта ще се изпълняват с до 31 допълнително наети лица – контролори със специална квалификация, извън екипа от експерти, които ще продължат да изпълняват основния договор.



2. Декларирам от името на представляваното от мен обединение, че срокът на валидност на представената от нас оферта е 3 (три) месеца, считано от датата на подаване.
3. Декларирам от името на представляваното от мен обединение, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А

4. Основни характеристики на предложението за изпълнение на изискванията на допълнителната техническа спецификация

Предлагана цена за изпълнение	190 026 лв. без ДДС В цената се включва възнаграждение на контрольорите, пътни, дневни, квартирни, облекло, таблети, софтуер, обучение, управление на присъствения график по складове, застраховки и печалба.
Период за изпълнение	До изчерпване на сумата по предходния ред, с която се осигуряват 1 000 допълнителни човеко-дни постоянен присъствен надзор. След изчерпване на сумата от 190 026 лв. без ДДС, мониторингът продължава при условията на техническата спецификация към първоначалния договор, но не по-късно от 15.05.2020 г.
Единична цена [лв./човеко-ден]	190.02 /сто и деветдесет и 0.02/ лева без ДДС
Правно основание на общата цена за изпълнение	чл.116, ал.2 от ЗОП - увеличението на цената не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор, във връзка с необходимост от неговото изменение по силата на чл.116, ал.1, точка 3 - поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.
Фактическо основание на общата цена за изпълнение дейности	В рамките на максимално допустимото от ЗОП максимално увеличение на цената на основния договор, срещу сумата 190 026 лв., ще бъдат осигурени: Дейност 1: Допълнителен постоянен присъствен надзор от контрольори, наети с договори, в рамките на общо 1 000 човеко-дни и текущо управление на присъствения график в съответствие с работните програми на изпълнителите и графиците за отваряне на складовете; Дейност 2: Осигуряване на онлайн-платформа - Google Drive, контрол на присъствието - Hub Staff и необходимите технически средства за отразяване в нея на контролните действия по места – таблети за нуждите на всеки контролен пост, образци на протоколи и таблици за отразяване на присъственото време и напредъка по изпълнение на доуностите.
Брой контролни постове	8 бр., равняващи се на максималния възможен брой отворени складове, с отчитане на възможната едновременност на дейностите съгласно Работните програми представени от изпълнителите и графиците за отваряне на складовете.
Брой контрольори	До 32 контрольори, от които:



BULGARIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME
БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

	<p>- 31 допълнително наети по договори с ЕВРОСТАРТ 2008" ЕООД, за изпълнение на Допълнителната спецификация предоставена от възложителя – приложение 2А;</p> <p>- 1 експерт от екипа извършващ мониторинг и контрол по основния договор.</p>
Професионални способности на контрольорите	Лица, предимно от постоянния персонал на ИАОС, или с друга подходяща квалификация, доказана с автобиографии.
Продължителност на постоянния присъствен надзор	До изчерпване на сумата от 190 026 лв. без ДДС.
Начин на отчитане услугите	<p>- „Протокол за извършената работа“, изготвен (по Образец 1) в таблична форма, за складовете в които дейностите са приключени;</p> <p>- „График на работа на контрольорите“ (Образец 2), за всяка обособена позиция, попълван текущо в таблична форма, за складовете включени в обособената позиция, за последователни периоди, удостоверяващ отработеното време в дни от страна на контрольорите, достъпен текущо чрез онлайн-платформа.</p>
Технически средства за отразяване на контролните действия по места	<p><u>1. Таблети – за всеки предвиден контролен пост, с необходимата справочна информация, в т. ч.:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- осигуряване на най-малко 8 бр таблети;- таблици за отразяване на напредъка на дейностите във всеки склад;- насоки за пробовземане и анализ, за зонирание и за определяне на принадлежността на даден отпадък към обхвата на проекта;- материали от проведено практическо обучение, за работа с лични предпазни средства, зонирание на складове и прилагане на ADR;- съществуващи търговски наименования на УОЗ;- бази данни за химически съединения и онлайн приложение за определяне на необходимите опаковки по ADR;- класификация на категориите опасни пестициди, на Световната здравна организация;- списъци на основните и резервните складове;- технически спецификации на изпълнителите;- справочници по охрана на труда и пиктограми за опасност съгласно глобалния хармонизиран стандарт, както и мерки за предпазване свързани с всяко обозначение върху опаковка с химическо вещество. <p><u>2. Образци на протоколи и таблици за отразяване на присъственото време и на оперативна информация, достъпни чрез интернет платформа - Google Drive.</u></p> <ul style="list-style-type: none">- осигуряване на абонамент и конфигуриране на Google Drive;- ежедневни доклади, съгл. изисквания и формат на финансиращата организация, попълнени за всеки присъствен ден на всеки контрольор, достъпни текущо чрез Google Drive;- „Протокол за извършената работа“ (Образец 1);- „График на работа на контрольорите“ (Образец 2), достъпен чрез Google Drive в табличен вид, по всяка обособена позиция, в който се



BULGARIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME
БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

отчита присъственото време на всеки контрольор по дати;

- „Оперативни данни за складовете по всяка обособена позиция, достъпен чрез Google Drive в табличен вид, в който се отчитат текущо броят на установените партиди и предварителната преценка за действително наличните количества твърди, течни и газообразни вещества, преди започване на дейностите във всеки склад.

3. Контрол на присъственото време чрез Hub Staff:

- осигуряване на абонамент и конфигуриране на Hub Staff;
- наблюдение и изготвяне при необходимост на контролни справки за присъствието на обектите, на ежедневна и почасова основа.

4. Организация и разпределение на контрольорите по места / складове:

- ежедневни контакти с контрольорите и реакция при изменение на работните програми на изпълнителите и на графика за отваряне на складове;
- връзка с контрольорите по ел. поща, във връзка с управление на графика на заетост по места;
- публикуване на въпроси и отговори в общодостъпен текстови файл, чрез Google Drive;
- отчитане на отработеното време в ежемесечни доклади до ПУДООС, преди заявяване на междинни плащания за услугите, с прилагане на заверена извадка от „График на работа на контрольорите“ (Образец 2).

5. Докладване на изпълнението:

- ежемесечно докладване до 10-о число на всеки следващ месец, чрез Протокол за извършената работа (по Образец №1), съдържащ справка за изразходваните човеко-дни за отчетния период и брой на оставащите от предвидените общо 1 000 човеко-дни, както и отворени складове и такива в които са приключени дейностите, към края на всеки месец.
- окончателен доклад - в еднседмичен срок от изчерпване на сумата от 190 026 лв. без ДДС, обобщаващ всички дейности по постоянен присъствен надзор, с приложени към него подписани Протоколи от извършени проверки на място, за всеки склад, заверена извадка на „график на работа на контрольорите“, с начало на 19.11.2018г. е отворен първият склад, до датата на изчерпване на предвидените общо 1 000 човеко-дни за постоянен присъствен надзор по места, както и електронно копие от пълните данни събрани на Google Drive, в т.ч. скици на обектите, ежедневни доклади на контрольорите.
- доклади до ПУДООС при възникнали конкретни поводи – по ел. поща.



5. Организация и комуникация с възложителя

В отговор на допълнително поставените изисквания на възложителя и на финансиращата организация /SECO/ и във връзка със започналото на 19.11.2018г. практическо изпълнение по места, на обществената поръчка с предмет „*Преупаковане, транспорт, предаване на окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест) обособени позиции*“, Обединение „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“ ДЗЗД съгласува с ПУДООС и SECO списък на лица с подходяща квалификация и организира обучение за контролори, съвместно с техническите консултанти на SECO – експерти от фирма Tauw/Холандия/.

Впоследствие, Обединение „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“ ДЗЗД осигури считано от 19.11.2018г. необходимите контролори по места, с което практически започна да изпълнява поставените допълнителни изисквания. Всички контролори ще работят по договори, с възложител "ЕВРОСТАРТ 2008" ЕООД.

При изготвяне на настоящата оферта, са изключени всички разходи по контрол и мониторинг, финансирани от основния договор и предвидени в него. В офертата са калкулирани само допълнителни разходи, за допълнителен персонал и технически средства, които не се дублират с разходи за персонал, техническо осигуряване и управление на основния договор. Разходите за управление на допълнителните услуги необходими за засилване на постоянния присъствен надзор във всички складове, са оптимизирани така че да се използва в максимална степен организацията и финансирането предвидени за изпълнение на основния договор.

Комуникацията с консултантите /Tauw/ на финансиращата организация, ще се осъществява единствено чрез ПУДООС. Комуникацията с ПУДООС ще бъде организирана по официалния ред, чрез лицата за контакт по основния договор. ПУДООС ще има достъп до организационните графици, текущо набавяните оперативни данни за складовете, ежедневните доклади на контролорите и регистъра на възникналите въпроси и техните отговори, чрез онлайн платформата цитирана по-горе. Услугите изпълнени по настоящата оферта ще бъдат отчитани отделно от тези по основния договор, чрез изброените по-горе документи, внасяни в ПУДООС ежесечно. В края на изпълнението, документацията за допълнително възложените услуги ще бъде комплектована отделно от тази по основния договор.

6. Анализни цени и обосновка на разходите за изпълнение на Допълнителната техническа спецификация предоставена от възложителя – приложение 2А

а/	Разходи за възнаграждения, транспорт, командировъчни за 31 контролори, за осигуряване на 8 постоянни присъствени контролни поста - услуги подлежащи на допълнително заплащане – 1 000 човеко-дни.	150 000 лв. без ДДС
б/	Разходи за оборудване /9 бр.таблети/, софтуер, обучение на контролори – услуги подлежащи на допълнително заплащане	11 200 лв. без ДДС
в/	Разходи /предстоящи и допълнителни/, за застраховки на 31 контролора– услуги подлежащи на допълнително заплащане	2 306 лв. без ДДС
г/	Разходи за работно облекло на 31 контролори /допълнителни/	11 000 лв. без ДДС
д/	Разходи за управление на допълнителния персонал	9 000 лв. без ДДС
е/	Печалба /под ставката в първоначалната оферта/	6 520 лв. без ДДС
1.(сума)	Цена /прогнозна/, за изпълнение на услугите подлежащи на допълнително заплащане.	190 026 лв. без ДДС

Дата:

20.11.2019

Име и фамилия:

Длъжност:

Велислава Атанасова

Представител на Обединение ДЗЗД

„Евростарт Да Транс“



Протокол за извършената работа

във връзка с осигуряване на ежедневен, постоянен присъствен надзор в складовете, в които се изпълнява обществена поръчка с предмет: „*Преупаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест) обособени позиции*“

1. Отчетен период /календарен месец/:
2. Брой човеко-дни, изразходвани за отчетния период:
3. Брой оставащи неизразходвани човеко-дни по договора:
4. Отворени складове (по идентификационен номер), в които се извършват дейности, които не са приключени към датата на протокола:

Обособена позиция 1	Обособена позиция 2	Обособена позиция 3	Обособена позиция 4	Обособена позиция 5	Обособена позиция 6

5. Складове (по идентификационен номер), в които всички дейности са приключени, към датата на протокола и складовете са предадени на собственика:

Обособена позиция 1	Обособена позиция 2	Обособена позиция 3	Обособена позиция 4	Обособена позиция 5	Обособена позиция 6

Дата:

Изготвил.....



BULGARIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME
БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО



Work Schedule 19.11.2018 - 21.12.2018: График на работата за периода 19.11.2018 г. - 21.12.2018 г.

WAREHOUSE No 201 - town of VRATZA: СКЛАД № 201 - гр. ВРАЦА

№ на склада	Област	Място	Обща продължителност за изпълнение на Дейност 2 и Дейност 3	Planned Activities				Attendance days		
				Средини; Sampling; Repacking; Loading	Repacking	Loading	Йорданка Нишева	Здравка Маринова Иванова	Заместник	Присъствени дни
1	Vratza Враца	Vratza Враца	19.11.2018 г. отваряне на склада	Средини			X	X		
			20.11.2018 г.	Sampling			X	X		
			21.11.2018 г.	Sampling			X	X		
			22.11.2018 г.	Sampling			X	X		
			23.11.2018 г.	Sampling			X	X		
			24.11.2018 г.							
			25.11.2018 г.							
			26.11.2018 г.	Sampling	Repacking		X	X		
			27.11.2018 г.	Sampling	Repacking		X	X		
			28.11.2018 г.	Sampling	Repacking		X	X		
			29.11.2018 г.	Sampling	Repacking		X	X		